

Správa o hodnotení plnenia Programu rozvoja mesta Nová Baňa za rok 2018

Program rozvoja mesta Nová Baňa (ďalej PRM) je základný komplexný strednodobý programový a rozvojový dokument. PRM na roky 2014 – 2020 bol spracovaný v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a v zmysle Metodiky na vypracovanie PHSR obce/obcí/VÚC zverejnenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Bol schválený uznesením č. 52/2015 Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa zo dňa 23. 06. 2015.

Program rozvoja mesta Nová Baňa je tvorený súborom opatrení, ktoré bližšie charakterizujú stanovené priority a prioritné ciele a sú zaradené do príslušných prioritných (kľúčových) osí a oblastí rozvoja. Plnenie cieľov PRM je realizované prostredníctvom projektov a aktivít, ktoré sú každoročne zapracovávané do Programového rozpočtu mesta Nová Baňa.

V roku 2018 boli realizáciou jednotlivých projektov Programového rozpočtu mesta plnené nasledovné opatrenia:

- Priorita PRM 1.2.1 „Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ JZ vrátane jej materiálno-technického vybavenia“
- Priorita PRM 1.2.4 „Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana“
- Priorita PRM 1.2.5 „Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.6 „Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná“
- Priorita PRM 1.2.7 „Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy“
- Priorita PRM 1.2.8 „Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami“
- Priorita PRM 1.2.9 „Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ“
- Priorita PRM 1.3.1 „Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.4.1 „Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 1.5.3 „Rekonštrukcia KD Štále“
- Priorita PRM 1.6.1 „Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce“
- Priorita PRM 2.3.4 „Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja“
- Priorita PRM 2.5.3 „Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa“
- Priorita PRM 2.5.6 „Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov“
- Priorita PRM 2.6.1 „Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce“
- Priorita PRM 2.6.2 „Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy“
- Priorita PRM 3.1.1 „Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava“
- Priorita PRM 3.2.1 „Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska“

Správa o plnení PRM bola spracovaná na základe podkladov:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - MsÚ Nová Baňa | - Základná škola Jána Zemana Nová Baňa |
| /prednostka, vedúci a zamestnanci | - Základná umelecká škola Nová Baňa |
| oddelení/ | - Centrum voľného času Nová Baňa |
| - Materská škola Nábrežná 2, | - Technické služby mesta Nová Baňa |
| vrátane elokovaných pracovísk | - Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa |

Hodnotenie plnenia PRM Nová Baňa za rok 2018 v textovej forme:

1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálno-technického vybavenia

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 bola zrealizovaná výmena steny – výdajné okná v kuchyni základnej školy J. Zemana v sume 17 794 eur.

1.2.4 Modernizácia vybavenia učebni ZŠ J. Zemana

Skutočnosť k 31.12.2018: Bola zakúpená 5-zásuvková skriňa, skriňa na chemikálie, korková tabuľa... – normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVAŠ SR) v sume 2 873 eur a 12 ks kontajner 4-zásuvkový – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 2 388 eur.

1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2018: Bol zakúpený notebook Lenovo-časť, 6 ks notebook Lenovo, tlačiareň – normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVAŠ SR) v sume 4 021 eur a 4 ks notebook Lenovo – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 2 028 eur.

1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálno-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábrežná

Skutočnosť k 31.12.2018: Oprava šatní zamestnancov a detí, oprava vstupného vestibulu, oprava umyvárok, výmena podlahy v sume 77 141 eur. Boli zakúpené skrine, interiérové dvere, lavičky v sume 22 327 eur. Uskutočnila sa rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná v sume 86 548 eur, vykurovanie ET Štúrova v sume 28 450 eur, chodník, oplotenie a brána ET Kolibská v sume 9 565 eur. Všetky prostriedky z rozpočtu mesta = kód 41 (99 468 €), kód 46 (124 563 €).

1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy

Skutočnosť k 31.12.2018: Boli uskutočnené maliarske a natieračské práce, renovácia náteru podlahy parketovým olejom – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 220 eur.

1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami

Skutočnosť k 31.12.2018: Bolo zakúpené nové pianino PETROF P 122 N2 v sume 6 550 eur – prostriedky z rozpočtu mesta kód 46.

1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ

Skutočnosť k 31.12.2018: Bol uskutočnený nákup a osadenie parkových obrubníkov na dvore, preolejovanie podlahy v sále, murárske a maliarske práce – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41 v sume 4 407 eur, a betónový múrik, oplotenie a terénne úpravy – prostriedky z rozpočtu mesta kód 46 v sume 7 738 eur.

1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2018: Uskutočnila sa len príprava dokumentu v roku 2018.

1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2018: Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom je v štádiu realizácie.

1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále

Skutočnosť k 31.12.2018: Boli vymenené okná a vchodové vstupné dvere v sume 15 342 eur.

1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce

Skutočnosť k 31.12.2018: Kontakt s partnerskými mestami Mimoň a Nin na rôznej úrovni samosprávy, ďalšie možnosti spolupráce a podania projektov na získanie finančných prostriedkov v cezhraničnej spolupráci, prekladateľské služby a samotná realizácia výmenných pobytov kultúrnych telies v oboch partnerských mestách v roku 2018 v sume 1 100 eur. V rámci podujatia Týždeň športu pre všetkých - 15. ročník bola získaná dotácia z Banskobystrického samosprávneho kraja v sume 800 eur.

V rámci podujatia Tajchová osmička – 7. ročník bol získaný dar od spoločnosti Knauf Insulation s.r.o. na profesionálnu časomieru vo výške 200 eur, dar od PharmDr. Stanislava Prachára v sume 120 eur a dar od Šport Bar Brehy v sume 50 eur.

2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja

Skutočnosť k 31.12.2018: Realizované mapovanie pre zistenie pôvodného umiestnenia Potterovho stroja v sume 500 eur.

2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa

Skutočnosť k 31.12.2018: Bola uskutočnená úprava spevnených plôch: v sume 2 048,16 € na ul. Školská – geodetické práce, povolenia, vytýčenie sietí, ešte neukončené a v sume 11 160 € vybudovanie spevnených plôch na ul. Nábrežná – ukončené.

2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 sa vykonalo v sume 16 880,06 € asfaltovanie nových úsekov ciest – ul. Švermova, Spodná, v sume 3 195,17 € rekonštrukcia MK Nad Hrádzou – geodetické práce, povolenia – neukončené, v sume 41 410,58 € oprava výtčkov MK, v sume 2 997,60 € oprava chodníka pri pošte, v sume 6 261,60 € oprava MK – potrubie na hrádzi, vstup na štadión, v sume 8 437,20 € oprava cesty ul. Kamenárska, v sume 61 740,60 € oprava MK súvislým asfaltovaním, v sume 22 317,76 € asfaltovanie MK Nálepčova a Poľná, v sume 24 369,77 € opravy MK bežné.

2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce

Skutočnosť k 31.12.2018: Uskutočnili sa jednotlivé školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť v celkovej sume 1 720 eur za rok 2018.

2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy

Skutočnosť k 31.12.2018: Aktívne využívanie elektronickej schránky na podávanie elektronických podaní.

3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava

Skutočnosť k 31.12.2018: V roku 2018 sa zrealizoval projekt z nenávratného finančného príspevku, v ktorom boli výdavky na zakúpenie 905 ks kompostérov v sume 86 000 eur, publicita projektu (osveta, 905 ks nálepiek, 2 ks stáleho pútača) v sume 679 eur. (Nenávratný finančný príspevok od Ministerstva životného prostredia SR vo výške 81 777,90 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov a na spolufinancovanie projektu bola suma 4 304,10 eur, čo predstavuje 5% povinné spolufinancovanie. Zvyšná suma 597 eur bola uhradená z vlastných zdrojov mesta nad rámec spolufinancovania na publicitu).

3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska

Skutočnosť k 31.12.2018: Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. V rámci projektu Aglomerácia NB a Brehy –kanalizácia a ČOV zo strany STVS, a.s bola podaná žiadosť na SP. Nová Baňa, ani Brehy nepodpísali Zmluvy o spolupráci - spor kvôli katastrálnemu územiu, legislatívny proces povolenia stavby nie je ukončený. Dňa 19.2.2018 bolo OÚŽP Žarnovica listom č. OU-ZC-OSZP/2015/000862 – MD VP 15/2015 vodoprávne konanie zastavené.

Hodnotenie plnenia PROGRAMU ROZVOJA MESTA NOVÁ BAŇA za rok 2018

Prioros	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zoznamku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
PO1 Sociálna politika	1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení vrátane ich materiálo-technického vybavenia	1.2.1 Modernizácia priestorov ŠJ pri ZŠ vrátane jej materiálo-technického vybavenia	Celková rekonštrukcia a modernizácia priestorov kuchyne ŠJ ZŠ JZ	N	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Kapacita podporeného zariadenia/stravníka	383/420	Rok 2018 Výmena steny – výdajné okná z rozpočtu mesta kód 41	Rok 2018 17 794,00 € mesto	11.1.1.
		1.2.4 Modernizácia vybavenia učební ZŠ J. Zemana	Vybaviť všetky učebne podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	383/450	Rok 2018 2 873 eur 5-zásuvková skriňa, skriňa na chemikálie, korková tabuľa... – normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR) 2 388 eur – 12 ks kontajner 4-zásuvkový – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41	Rok 2018 5 261,00 € MŠVVaŠ SR, mesto	11.1.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zázobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		1.2.5 Modernizácia vybavenia ZŠ J. Zemana učebnými pomôckami	Vybaviť všetky učebne učebnými pomôckami podľa požiadaviek štátneho vzdelávacieho programu MŠVVaŠ SR	A	ZŠ J. Zemana	2016-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	383/450	<p><u>Rok 2018</u> 4 021 eur - notebook Lenovo-časť, 6 ks notebook Lenovo, tlačiareň – normatívne prostriedky kód 111 (MŠVVaŠ SR)</p> <p>2 028 eur - 4 ks notebook Lenovo – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41</p>	<p><u>Rok 2018</u> 6 049,00 € MŠVVaŠ SR, mesto</p>	11.1.1.
		1.2.6 Modernizácia areálu a vnútorného materiálo-technického vybavenia komplexu budov MŠ Nábřežná	Revitalizácia areálu pri MŠ Nábřežná a elokovaných pracovísk, rekonštrukcia rozvodov kúrenia, elektroinštalácie, podláh, WC a kuchyne v budove MŠ Nábřežná	N	MŠ Nábřežná	2016-2020	Kapacita podporeného zariadenia/ dieťa	202/206	<p><u>Rok 2018</u> 77 141 eur – oprava šatní zamestnancov a detí, oprava vstupného vestibulu, oprava umyvárok, výmena podlahy ...,</p> <p>22 327 eur – skrine, interiérové dvere, lavičky ...,</p> <p>86 548 eur – rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná,</p> <p>28 450 eur – vykurovanie ET</p>	<p><u>Rok 2018</u> 224 031,00 € mesto</p>	11.1.4.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zázobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									Štúrova, 9.565 – chodník, oplatenie a brána ET Kolibská – všetky prostriedky z rozpočtu mesta 99 468 eur kód 41, 124 563 eur kód 46		
		1.2.7 Komplexná rekonštrukcia budovy a areálu Základnej umeleckej školy	Výmena strešnej krytiny, odizolovanie základov, rekonštrukcia fasády, revitalizácia areálu ZUŠ	N	ZUŠ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	406/410	<u>Rok 2018</u> Maliarske a natieračské práce, renovácia náteru podlahy parketovým olejom – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41	<u>Rok 2018</u> 220,00 € mesto	11.1.2.
		1.2.8 Modernizácia vybavenia ZUŠ učebnými pomôckami	Vybavenie tried hudobnými nástrojmi	A	ZUŠ	2016-2018	Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ	406/410	<u>Rok 2018</u> Nové pianino PETROF P 122 N2 – prostriedky z rozpočtu mesta kód 46	<u>Rok 2018</u> 6 550,00 € mesto	11.1.2.
		1.2.9 Rekonštrukcia a modernizácia budovy, sály a areálu CVČ	Rekonštrukcia a revitalizácia budovy, sály a areálu	A	CVČ	2016-2020	Počet žiakov navštevujúcich CVČ	178/173	<u>Rok 2018</u> 4 407 eur - nákup a osadenie parkových obrubníkov na dvore, preolejovanie podlahy v sále, murárske	<u>Rok 2018</u> 12 145,00 € mesto	11.1.3.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									a maliarske práce – prostriedky z rozpočtu mesta kód 41, 7 738 eur - betónový múrik, oplotenie a terénne úpravy – prostriedky z rozpočtu mesta kód 46		
	1.3. Komplexná sociálna a zdravotná starostlivosť o obyvateľov	1.3.1 Spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa	Zhotovenie viacročného dokumentu zameraného na poskytovanie sociálnych služieb	A	správne odd.	2016-2018	Počet spracovaných koncepčných dokumentov	0/1	<u>Rok 2018</u> Uskutočnila sa len príprava dokumentu v roku 2018.	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	10.2.0.
	1.4 Podpora výstavby a rekonštrukcie bytového fondu	1.4.1 Výstavba nájomných bytov v meste Nová Baňa	Výstavba 48 nájomných bytov vrátane technickej infraštruktúry	N	OVŽPaSM	2017-2020	Počet novopostavených bytových jednotiek	0/48	<u>Rok 2018</u> Výstavba 39 nájomných bytov súkromným investorom je v štádiu realizácie.	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	
	1.5. Podpora športového, kultúrneho a spoločenského života v meste vrátane výstavby a modernizácie	1.5.1 Zriadenie moderného Kultúrneho centra v meste Nová Baňa	Revitalizácia stavebných úprav spolu so zmenou dispozície, vrátane príslušných rozvodov, počítačovej siete, výťahu atď., vrátane interiérového vybavenia	N	odd. kultúry a informácií	2016-2018	Počet zorganizovaných podujatí (besied, prednášok, výstav)/rok	0/5	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	športovej a kultúrnej infraštruktúry										
		1.5.2 Úprava areálu KD Bukovina a areálu Zvonička na oddychovú zónu	Revitalizácia areálov a umiestnenie altánku a herných prvkov pre deti	N	OVŽPaSM	2018-2020	Rozloha upraveného areálu v m ²	0/300 0/500	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	
		1.5.3 Rekonštrukcia KD Štále	Spracovanie štúdie ku komplexnej rekonštrukcii KD – výmena okien, vybudovanie kanalizácie, kúrenie a oprava fasády budovy	N	OVŽPaSM	2019-2020	Počet vypracovaných štúdií	0/1	<u>Rok 2018</u> Vymenené okná a vstupné vchodové dvere	<u>Rok 2018</u> 15 342,00 € mesto	10.10.
		1.5.4 Výstavba multifunkčnej haly pre kultúrne a športové podujatia	Spracovanie štúdie a projektovej dokumentácie + stavebné povolenie k výstavbe multifunkčnej haly	N	OVŽPaSM	2017-2020	Počet vypracovaných štúdií a PD	0/2	<u>Rok 2018</u> Žiadna štúdia sa nevypracovala	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	
	1.6 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce	1.6.1 Rozvoj a podpora partnerskej spolupráce	Zorganizovanie stretnutí sociálno-ekonomických partnerov podieľajúcich sa na rozvoji mesta	A	správne odd. + odd. kultúry a informácií	2016-2020	Počet sociálno-ekonomických partnerov zapojených do regionálneho rozvoja v %	10/10	<u>Rok 2018</u> Kontakt s partnerskými mestami na rôznej úrovni samosprávy, ďalšie možnosti spolupráce a podania projektov na získanie finančných prostriedkov v cezhraničnej spolupráci, prekladateľské služby a samotná	<u>Rok 2018</u> 1 100,00 € mesto	1.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
									realizácia výmenných pobytov kultúrnych telies v obidvoch partnerských mestách v roku 2018 800,00 € Transfer od BBSK na 15. ročník Týždeň športu pre všetkých 200,00 € Dar od Knauf Insulation s.r.o. na 7.ročník Tajchová osmička – časomiera 120,00 € Dar od PharmDr. Stanislav Prachár na 7. ročník Tajchová osmička 50,00 € Dar od Šport Bar Brehy na 7. ročník Tajchová osmička	1 170,00 € BBSK, sponzor	9.2.
		2.3.4 Postavenie repliky Potterovho ohňového stroja	Spracovanie štúdie a projekt. dokumentácie k výstavbe repliky Potterovho ohňového stroja	A	OVŽPaSM	2019-2020	Počet vypracovaných štúdií a PD	0/2	<u>Rok 2018</u> Realizované mapovanie pre zistenie pôvodného umiestnenia Potterovho stroja	<u>Rok 2018</u> 500,00 € mesto	10.11.
		2.4.2 Revitalizácia vodnej nádrže Tajch	Sfunkčnenie manipulačného systému, oprava bezpečnostného prepadu a vyčistenie vodnej nádrže	N	OVŽPaSM	2018-2020	Počet zrealizovaných opatrení	0/3	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	8.4.2.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	2.5 Podpora rozvoja dopravnej a ostatnej technickej infraštruktúry	2.5.1 Vybudovanie odstavného pruhu pri základných školách	Stavebnou úpravou jestvujúceho chodníka vytvorenie odstavného pruhu	N	OVŽPaSM	2018-2020	Dĺžka odstavného pruhu v m	0/140	Rok 2018 Neuskutočnilo sa	Rok 2018 00,00 €	5.6.
		2.5.3 Rozšírenie kapacity parkovacích miest v meste Nová Baňa	Úprava porastov, vytýčenie siete a zameranie pozemkov geodetom	N	TS mesta Nová Baňa	2017-2020	Počet spevnenej plochy v m ²	184/1200	Rok 2018 2 048,16 € Spevnené plochy ul. Školská – geodetické práce, povolenia, vytýčenie sietí, neukončené. 11 160 € Vybudovanie spevnených plôch na ul. Nábrežná - ukončené	Rok 2018 13 208,16 € mesto	5.2.1.

PO2 Hospodárska politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zázobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.5.6 Oprava a obnova miestnych komunikácií a chodníkov	Oprava a obnova komunikácií a chodníkov v meste	A	TS mesta Nová Baňa	2016-2020	Počet spevnenej plochy v m ²	6 734,98/ 19 899	<p>Rok 2018 16 880,06 € Asfaltovanie nových úsekov ciest – ul. Švermova, Spodná</p> <p>3 195,17 € Rekonštrukcia MK Nad Hrádzou – geodetické práce, povolenia – neukončené</p> <p>41 410,58 € Oprava výtlkov MK</p> <p>2 997,60 € Oprava chodníka pri pošte</p> <p>6 261,60 € Oprava MK – potrubie na hrádzi, vstup na štadión</p> <p>8 437,20 € Oprava cesty ul. Kamenárska</p> <p>61 740,60 € Oprava MK súvislým asfaltovaním</p> <p>22 317,76 € Asfaltovanie MK Nálepková a Poľná</p> <p>24 369,77 € Opravy MK bežné</p>	<p>Rok 2018 187 610,34 € mesto</p>	5.2.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.5.7 Modernizácia autobusových prístreškov	Zmodernizovanie autobusových prístreškov	A	OVŽPaSM	2019-2020					
		2.5.8 Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému mesta Nová Baňa	Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste	A	OVŽPaSM + MsP	2018-2020	Počet monitorovacích kamerových systémov	2/10	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	3.1.
		2.5.10 Rozšírenie mestského rozhlasu – VISO (etapy)	Realizácia ďalšej etapy mestského rozhlasu	A	OVŽPaSM	2018-2020	Počet hlašov mestského rozhlasu s príslušenstvom	0/5	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	2.4.
	2.6 Podpora rozvoja informačnej spoločnosti a efektívnej verejnej správy	2.6.1 Podpora vzdelávania zamestnancov a zvyšovanie kvality práce	Zorganizovanie viac blokového odborného vzdelávania zamestnancov	A	správne odd.	2016-2020	Počet preškolených zamestnancov	45/45	<u>Rok 2018</u> Školenia zamestnancov v odbore, v ktorom vykonávajú každodennú pracovnú činnosť	<u>Rok 2018</u> 1 720,00 € mesto	1.1.

PO3 Environmentálna politika

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zoznamku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		2.6.2 Sprístupnenie a zlepšenie poskytovania elektronických služieb občanom na úrovni samosprávy	Zavedenie a sprístupnenie elektronických služieb	A	správne odd.	2016-2020	Počet zavedených elektronických služieb	30/30	Rok 2018 Aktívne využívanie elektronickej schránky na podávanie elektronických podaní	Rok 2018 00,00 €	1.1.
	3.1 Moderné a efektívne odpadové hospodárstvo	3.1.1 Modernizácia a zefektívnenie nakladania s komunálnym odpadom, systému triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov a ich úprava	Modernizácia vozového a technologického vybavenia zberných dvorov, dobudovanie kompostárne, environ. osveta správcov budov, organ., podnikat. a obyvateľov	N	TS mesta Nová Baňa + OVŽPaSM	2016-2020	Zníženie množstva zmesového KO v %	30//30	Rok 2018 86 000 eur - zakúpenie 905 ks kompostérov, 679 eur - publicita projektu (osveta, 905 ks nálepiek, 2 ks stáleho pútača) MŽP SR = 81 777,90 € mesto = 4 901,10 €	Rok 2018 86 679,00 € MŽP SR, mesto	6.4.
	3.2 Rozvoj infraštruktúry vodného hospodárstva a podpora aktivít vedúcich k prevencii pred živelnými pohromami a odstraňovaniu	3.2.1 Vybudovanie a rozšírenie kanalizačnej siete – ul. Kamenárska	Spracovanie PD a vybudovanie kanalizácie na ul. Kamenárska	N	StVS, a.s.	2018-2020	Dĺžka Novovybudovanej kanalizácie v bm	0/1 509	Rok 2018 Nerealizovaný projekt zo strany mesta – súdny spor. V rámci projektu Aglomerácia NB a Brehy –kanalizácia a ČOV zo strany STVS, a.s bola podaná žiadosť na SP.	Rok 2018 00,00 €	8.3.1.

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
	ich následkov								Nová Baňa, ani Brehy nepodpísali Zmluvy o spolupráci - spor kvôli katastrálnemu územiu, legislatívny proces povolenia stavby nie je ukončený. Dňa 19.2.2018 bolo OÚŽP Žarnovica listom č. OU-ZC-OSZP/2015/000862 – MD VP 15/2015 vodoprávne konanie zastavené.		
	3.3 Podpora aktivít a projektov v oblasti mestského prostredia, zachovania biodiverzity ekosystémov, ochrany a tvorby prírody a krajiny	3.3.2 Lesnícko-environmentálne opatrenia – ochrana biotopov vtáctva	Ochrana biotopov vtáctva na území lesných porastov obhospodarovaných Mestskými lesmi s.r.o.	N	MsL spol. s r.o.	2016-2020	Rozloha územia v ha, na ktorom sú realizované lesnícko-environmentálne opatrenia	0/ 2636 ha	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	
3.3.3 Lesná dopravná sieť		Revitalizácia lesnej dopravnej siete	N	MsL spol. s r.o.	2016-2020	Dĺžka existujúcej lesnej dopravnej siete v km	0/68 km	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €		
3.3.4 Protipožiarne opatrenia		Revitalizácia protipožiarnych opatrení – ciest, záchytných zariadení	N	MsL spol. s r.o.	2016-2020	Dĺžka existujúcich protipožiarnych ciest v km	0/68 km	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €		

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zásobníku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		3.3.5 Revitalizácia územia parku a nádvoria pri budove Radnice	Spracovanie štúdií k revitalizácii územia parku a nádvoria pri budove Radnice	A	OVŽPaSM	2018-2020	Počet vypracovaných štúdií	0/1	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa Po prehodnotení celkového stavu radničného parku a potreby opravy značne poškodeného múrika bolo rozhodnuté, že fontána a celý radničný park sa bude riešiť komplexne v budúcnosti.	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	8.6.3.
	3.4 Znižovanie emisií a energetickej spotreby	3.4.1 Modernizácia vykurovacieho systému v komplexe budov ZŠ J. Zemana	Výmena rozvodov ústredného kúrenia, výmena kotlov, vyregulovanie sústavy	N	ZŠ J. Zemana	2016-2020	Kapacita podporeného zariadenia/žiaka	0/450	<u>Rok 2018</u> Neuskutočnilo sa	<u>Rok 2018</u> 00,00 €	

Prior. os	Opatrenie	Projekt/aktivita	Stručný popis	Projekt v zoznamku Áno/Nie	Zodpovedný garant	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ	Plnenie cieľovej hodnoty	Plnenie ukazovateľa	Finančné vyjadrenie/ Poznámka	Číslo programu/ podprogr./ projektu
		3.4.2 Oprava strechy budovy kina Vatra	Výmena krytiny	A	OVŽPaSM	2016-2018	Plocha strechy v m ²	0/320	Rok 2018 Neuskutočnilo sa	Rok 2018 00,00 €	

* Číslo programu/podprogramu/projektu je číslom programu/podprogramu/projektu podrobne popísaného v Záverečnom účte mesta Nová Baňa za rok 2018

Zoznam použitých skratiek: **PO** – prioritná os, **PD** – projektová dokumentácia, **MsÚ** – mestský úrad, **OVŽPaSM** – Oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku MsÚ, **TS** – technické služby, **MK** – miestna komunikácia, **MsP** – mestská polícia, **StVS** – stredoslovenská vodárenská spoločnosť, **MsL** – mestské lesy, **ZŠ** – základná škola, **MŠ** – materská škola, **ET** – elokovaná trieda, **ZUŠ** – základná umelecká škola, **CVČ** – centrum voľného času, **ŠJ** – školská jedáleň, **MŠVVaŠ SR** – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, **BBSK** – Banskobystrický samosprávny kraj, **MŽP SR** – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, **NFP** – nenávratný finančný príspevok.

V Novej Bani, 02.04.2019

Spracovala: PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka

Schválil: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA, primátor mesta